



- Sovraintendenza ai lavori - È stata affidata all'ing. Giacomo Sansoni.

- Inizio e termine lavori - la costruzione ebbe inizio in data 6 luglio 1953 con la consegna del cantiere all'Impresa Galli - Costruzioni Edilizie, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari, a seguito di una licitazione tra più Imprese concorrenti.

Gli impianti tecnici (ascensori - impianto di riscaldamento, elettrico, igienico-sanitario), nonché la costruzione degli infissi, persiane, la fornitura dei vetri e le opere di rifinitura, quali pitture e decorazioni, vennero affidati a Ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

I lavori sono stati ultimati in data 11 novembre 1954.

- Descrizione dell'edificio - la costruzione si compone di cinque piani fuori terra ed è realizzata con gabbia portante in cemento armato su fondazioni a pali trivellati; le murature esterne sono del tipo a casetta. Le facciate sono con zoccolatura in travertino e sovrastante intonaco a stucco.

Le disposizioni delle camere e dei servizi