

aggiudicataria dell'appalto, in seguito a trattative dirette.

Ultimazione lavori: è avvenuta in data 31 marzo 1956 e la consegna dell'edificio al Servizio Amministrazione Immobili e alla Topografia è stata compiuta immediatamente.

Caratteristiche della costruzione: la parte nuova di essa si compone di un grande salone che copre una superficie di circa mille metri quadrati, degli uffici, nonché del rifettorio.

La parte preesistente, convenientemente rimodernata, si compone del magazzino carta e sale di lavorazione accessorie che coprono una superficie di circa metri quadrati seicentotrenta.

La costruzione è stata eseguita in cemento armato ed è fondata in parte su pali trivellati e in parte direttamente sul terreno o su muri preesistenti.

La sala macchine è coperta a sheds, su quattro campate, con rivestimento di materiale coibente (lana di roccia) e sovrastante manto di cartoufeltro ed eternit. Gli