



toro Immobili S. N. A. di Gori.

Inizio ed ultimazione della costruzione

L'inizio dei lavori ebbe luogo in data 29 dicembre 1955 con la consegna dell'area all'Impresa Bagui, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori necessari a seguito di una licitazione privata tra più Imprese concorrenti.

I lavori per gli impianti tecnici (impianto di riscaldamento, igiene sanitario, di ascensore, elettrico, ecc) nonché la fornitura degli infissi, pavimenti in legno, avvolgibili, opere in ferro, vetri e cristalli e le opere di finitura quali pitture e decorazioni, vennero affidati successivamente a Ditte specializzate.

I lavori sono stati ultimati in data 26 dicembre 1957.

Caratteristiche della costruzione: La costruzione è stata realizzata con gabbia portante in cemento armato, con solai in sti in cemento armato e laterizi, fondata su travi rovesce pure in cemento armato.