

pianti di riscaldamento a termosifone, di ricambio d'aria per il cinema, igienico-sanitari, etc.), vennero affidati a ditte specializzate, a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

### Ultimazione lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta nel settembre 1954, con il completamento del cinema-teatro.

### Sovrintendenza ai lavori

È stata affidata al geom. Pietro Fontana di Segnano.

### Caratteristiche della costruzione

Si tratta di un complesso edilizio, confinante con il complesso del 1° lotto; che si compone: di una parte a galleria pedonabile, di un corpo di fabbrica per negozi, uffici e abitazioni, e di un corpo di fabbrica per il cinema-teatro.

La costruzione, per la parte abitativa, è stata realizzata con gabbia in cemento armato e solai misti in cemento armato e laterizi; la struttura stessa poggia su plinti in cemento armato; il terreno di fondazione è argilloso, misto