

Ultimazione lavori: è avvenuta nel marzo 1955.

Soprintendenza ai lavori: è stata affidata al geom. Gaetano Calcagno. Amministratore degli immobili di Rascenna e Lugo.

Descrizione dei lavori: i lavori appaltati, eseguiti con i locali occupati dagli inquilini, sono consistiti: nella demolizione e ricostruzione di murature in breccia, tramezzi, pavimenti, scala di accesso ai piani, intonaci, soffitti in aralle; nella esecuzione di rivestimenti di vetro musivo; nell'irrigidimento dei vecchi solai in legno in non buone condizioni con solettona in cemento armato, nonché nella esecuzione di tutte quelle opere atte a ridare efficienza e decoro al fabbricato come: tinteggiatura, verniciature dei vecchi e nuovi infissi, impianto elettrico ed igienico-sanitario, revisione della copertura con posa di pluviali, etc.. Si sono dovuti eseguire anche lavori in economia, come ad esempio il completo rifacimento