

luti della Direzione Tecnica Immobiliare -
appalto ed inizio dei lavori = L'appalto dei
 lavori murari venne aggiudicato con licitazione
 privata, della quale risultò vincente l'Impresa
 S. S. G. (Sindacato Imprese Toscane), con sede
 in Roma -

I lavori ebbero inizio il 25 novembre 1953,
 con la consegna del cantiere all'Impresa predetta.

I lavori speciali di rifinitura (l'esecuzione
 degli impianti di riscaldamento a termosifone,
 bruciatori a nafta, arredamento Agenzia, ecc.)
 vennero affidati a ditte specializzate.

Ultimazione lavori = L'ultimazione è
 avvenuta il 14 settembre 1955.

Sorveglianza ai lavori - È stata affi-
 data all'ing. Edgardo Vivoli, di Frosinone,
 poi deceduto e quindi continuata dall'ing.
 Guido Forini, ingegnere capo presso la Di-
 rezione Tecnica Immobiliare.

Caratteristiche della costruzione = La fonda-
 zione è realizzata per mezzo di fori riempiti
 di muratura gettata a sacco. La struttura
 portante è in cemento armato, con solai
 misti, la copertura è parte a ferrovia e
 parte a tetto. Le murature perimetrali