



nell'anno precedente, per la somma di L. 80.000.000. =
Con delibera poi del Consiglio di Amministrazione del
24 novembre 1955 lo stanziamento veniva aumentato
di altri 20 milioni.

Progetto e Sovrintendenza ai lavori - Il progetto
del nuovo edificio è stato redatto dallo stesso Archi-
tetto che compilò quello del primo, cioè dall'arch. Ma-
rio Lotti, e la Sovrintendenza ai lavori è stata
affidata all'ing. Cesare Giorgi di Modena.

Scizio ed ultimazione dei lavori - La costruzione
ebbe inizio il 27 aprile 1954, con la consegna della
area all'Impresa Bonati, rimasta aggiudica-
taria dell'appalto dei lavori murari a seguito
di una licitazione tra più imprese concorrenti.
(Gli impianti tecnici (ascensore, impianto di ri-
scaldamento, igienico-sanitario, elettrico, ecc.)
nonché la fornitura degli infissi, delle persiane,
delle opere in ferro, dei vetri e le opere di finitu-
ra, quali pitture e decorazioni, saranno affida-
ti successivamente a ditte specializzate.

I lavori sono stati ultimati il 31 gennaio 1956.

Descrizione dell'edificio - L'edificio si compo-
ne di 5 piani fuori terra. È realizzato con
cappella portante in cemento armato, fondata
su travi rovescio pure in cemento armato.