

nali e tre di servizio.

Scantinato - un locale ad uso mercattino, 6 cantine ad uso degli appartamenti, 1 locale caldaie, 1 locale per serbatoio nafta - 1 bagno per il portiere.

Piano terra - 2 ingressi principali, 1 ingresso per uffici, 2 locali adetti ad uffici, 11 negozi con 2 retro negozi, 2 alloggi per portiere.

Piani 1° - 2° - 3° - 4° - m. 26 appartamenti con 126 vani utili complessivi. I servizi degli appartamenti sono costituiti da 1 cucina - 2 bagni - 1 ingresso - 1 corridoio.

Sottotetto - 50 locali adibiti a soffitta per appartamenti - 5 cucine - 9 cabine toilette.

Il costo della costruzione, ivi comprese le spese generali, ammonta a L. 5 milioni 303.820, 31 dalle quali vanno detratte:

per acconti alla Commissione di collaudo	L. 15.000.-
per arredamenti	„ 97.036,90

Il costo effettivo affettato alla costruzione nel si riduce quindi a L. 5.191.783, 41 che per metri cubi 32.419 corrisponde a L. 158,38 per mc.

Le spese generali ammontano a lire