

struzione, la commissione di collaudo conclude che il costo generale del fabbricato, data la sua struttura, il grado di rifinitura, la presenza di marumi e delle pietre decorative, sia all'esterno che all'interno, nonché la presenza di impianti speciali, è stato contenuto entro modesti limiti. Tali risultati confermano ancora una volta l'avvedutezza ed i criteri di economia che hanno dominato i tecnici dell'I.N.A., pur nulla trascurando per dare all'immobile quell'aspetto estetico, ufficioseggi dell'ambiente, ed alloggi comodi, salubri e dotati dei necessari conforti.

"L'opera è ben riuscita, di bell'aspetto e fa onore all'Istituto".

Dati dell'immobile: la cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiede al piano di gronda, è di mc. 76.071. - Il volume della parte interrata e dei servizi sovraddetto è di mc. 9.826. -

Il volume utile per i raffronti di costi è quindi di mc. $76.071 + \frac{9.826}{2} =$ mc. 80.984. -

L'area di proprietà dell'I.N.A. è di mq. 2.778 - dei quali coperti 2.260; la rimanenza è occupata da cortili interni.

Costo della costruzione. - Il costo totale, ivi comprese le spese di gestione e di ammodernamento, è risul-