

ni elevazione e servizi sopra tetto.

Complessivamente furono ricavati n. 143 ambienti, alcuni di dimensioni considerevoli, destinati ad uso uffici, archivi, sale macchine, dopolavoro, ecc., oltre ai relativi servizi, gabinetti, magazzini, centrali termica, ecc.

Il fabbricato è fornito inoltre di impianti centrali di riscaldamento, idraulico, sanitari, elettrici e telefonico doppio (uno per le comunicazioni interne e l'altro per quelle interne ed esterne), nonché di n. 4 ascensori e due montacarichi.

Collaudo: ha commissione di collaudo composta dei Sign. G. Uff. Ing. Paolo Salatino, Ing. Prof. Vincenzo Di Bernardino e Ing. Prof. Salvatore Rubechini, nel rimettere la sua relazione generale si esprime nei seguenti termini:

"L'opera nel suo complesso è ben riuscita; essa non presenta alcuna traccia di lesioni, cedimenti od altro. La Commissione di Collaudo giudica il lavoro perfetto dal lato statico. Nulla inoltre è stato trascurato per conferire al fabbricato un'apparenza seria, sobria, soddisfacente."

Dati dell'immobile: ha cubatura del fabbricato, dal piano del marciapiedi al piano di gronda e di mc. 29.612. Il volume della parte interrotta