

La durata del lavoro fu effettivamente di circa
mesi trenta. Il lavoro si è svolto in condizioni diffi-
cili ed instabili del mercato per cui le varie ditte for-
nitrici assunsero in certi momenti atteggiamenti
di resistenza non sempre infondata che contribuirono
al prolungamento del lavoro.

Descrizione del fabbricato: esso comprende uno scag-
liato con 18 vani nei quali furono installate le
centrali termiche ed i ricoveri anticarri completi di
porte blindate.

Piano terreno: vani 74 dei quali furono realizza-
ti 7 negozi - 8 ingressi - 2 portinerie - 6 guar-
diele per portieri. -

Primo piano: vani 91 dei quali furono realizza-
ti n. 15 appartamenti. -

Secondo piano: vani 89 - appartamenti n. 11. -

Piano attico: vani n. 34 dei quali n. 27 adibiti
a servizi per inquilini - 7 per servizi generali
dell'immobile. -

Esli appartamenti sono corredati di doppi
servizi. - Vi sono 6 scale di accesso e tre che dal
piano terra conducono al sottosuolo.

Il riscaldamento è a termosifone diviso
in tre impianti. -

La struttura è assai solida eseguita secondo