

Il fabbricato ha le facciate rivestite in
cotto e pietra artificiale, con la parte basamen-
tale in travertino. Gli interni hanno finitu-
re decorose, rivestimenti in ceramiche, maioliche
e marmi, pavimenti in ceramiche, stucchi,
manicotti, balconi ed infissi in castagno con-
venientemente verniciato.

Collaudi: La Commissione di collaudi
era composta dai sigg.: ing. Leopoldo Taccheri,
ing. cav. Annibale Pautoli, ing. cav. Giulio
Corti.

Dati dell'immobile: la cubatura del fab-
bricato dal piano medio del seminterrato al
piano di gronda, è di mc. 13.245.

Il volume della parte interrata sotto
tetto è di mc. 2.284.

Il volume utile per i confronti di costi è
quindi di:

$$\text{mc. } 13.245 + 2.284 = \text{mc. } 14.389.$$

L'area di proprietà dell'Ente, assegnata
al 1° lotto è di mq. 1.550, dei quali coperti
mq. 696; la rimanenza è occupata dal corti-
le ed accessi.

Costo della costruzione: il costo totale,
ivi comprese le spese generali, di arredamen-
to e di gestione, è risultato di L. 3.457.999,10.

In tale spesa sono comprese L. 105.265,00
relative alla sistemazione del terreno e de-
gli accessi di proprietà dell'Ente come
nel 2° lotto, in corso di costruzione. Il
costo del solo fabbricato risulterebbe così