

tale fuori terra; misurato dal piano marciapiede alla linea di gronda, è di mc. 11.302. Aggiungendo la metà del volume entro terra, cioè mc. 970, si ha il volume totale nominale di mc. 12.272.

Il numero dei vani utili del palazzo è 108, dei servizi 34, totale vani 142. La superficie occupata dallo stabile è mq. 570.

- Collaudo - È stato compiuto dall' Ing. Italo Magistrelli. La Commissione tecnica consultiva immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione nella seduta n° 2419 del 15 novembre 1959; la Commissione stessa ha ritenuto che le riserve avanzate dalle varie ditte appaltatrici possono essere trasfatte per L. 329.129.

- Spesa della costruzione - ha spesa complessiva per la demolizione e ricostruzione, compresa la cifra autorizzata a saldo delle riserve, comprese le spese generali, le opere in economia, le spese di progetto e collaudo, ecc. ammontano a L. 110.360.174 (lire cento diecimilioni trecento sessantamila quattrocentottantaquattro). È esclusa da tale spesa solo il costo dell'area. Le spese generali,