

- Consistenza dell'edificio - Il volume totale fuori terra è di mc. 5769 vuoto per pieno; aggiungendo metà del volume dello scantinato (metà di mc. 956) si ha la cubatura totale nominale di mc. 6216. Gli appartamenti ad uso ufficio sono 9, ad uso abitazione (al 6° piano) n. 1 e i negozi n. 3. La superficie utile locativa (esclusa la scala e l'androne) è di complessive mq. 1814.

- Spesa per la costruzione - La spesa totale accorsa per la costruzione, comprese le spese di progetto, le spese generali, le opere in economia, ecc., escluso solo il costo dell'area è stato di lire 62.413.210.

Le opere in economia hanno seguito un importo di L. 2.589.553; quindi hanno avuto una incidenza del 4,15%.

Le spese generali e di sorveglianza ammontano a L. 6.411.074.

La spesa unitaria, cioè a metro cubo vuoto per pieno, ottenuta dividendo la spesa totale per la cubatura, è stata di L. 9.992 al mc.

- Collaudo - Venne incaricato del collaudo l'ing. Francesco Saverio Rossi; essendo questi deceduto venne incaricato del completamento del collaudo l'ing. Quadris Pirani.