

terminato, cioè mc. 1.110, si ha in totale la cubatura nominale di mc. 16.041.

Lo stabile si compone di 27 appartamenti ai piani sopraelevati, più, a piano terreno, un altro appartamento e vasti locali affittati a un circolo culturale.

La superficie locabile complessiva (escluso androne, scale, ecc.) è di mq. 3.693.

Descrizione dei lavori eseguiti: i lavori murari sono consistiti in qualche ripresa di solai e muratura, spostamento di tramezzi, apertura di vani per porta, rifacimento di intonaci, rivestimenti in piastrelle di bagni e cucine^o, risanamento della copertura a tetto, sia nell'armatura che nel manto, ecc.

Si è dotato il palazzo di impianti di riscaldamento singoli, per ciascun appartamento, si è munito di due ascensori, uno per scala, si sono quasi completamente rinnovati gli impianti idraulico sanitario ed elettrico, le ringhiere delle scale e dei balconi a cortile, riparati e rimodernati gli infissi, sostituiti i portoncini di ingresso degli appartamenti, sostituiti i vecchi pavimenti