

*Wm*

affidati poi a Ditte specializzate.

- Ultimazione lavori - È avvenuta in data 18 giugno 1954 e immediatamente dopo venne data la consegna degli edifici al Servizio Amministrazioni Immobiliari per le affittanze.

- Sovrintendenza ai lavori - È stata affidata all'ing. Ubaldo Durani di questa Direzione Tecnica Immobiliare.

- Caratteristiche delle costruzioni - Si tratta di due palazzine di 4.5 piani fuori terra, destinati tutti ad abitazione, progettate e realizzate con criteri di modernità, funzionalità e praticità.

Le fondazioni degli edifici sono state eseguite con il sistema a pozzi di muratura, su terreno di ottima consistenza. La struttura portante è costituita da una gabbia di cemento armato, con solai misti in cemento armato e laterizi, gettati in opera.

Le murature esterne di tamponamento delle maglie di detta gabbia sono del tipo a cassa vuota.