

piano seminterrato.

Il volume fuori terra dell'edificio misurato dal piano del marciapiedi alla linea di gronda è di mc. 14.566; aggiungendo la metà del volume dello scantinato (mc. 1.966) si ottiene il volume totale nominale di mc. 15.549.

L'area coperta misura mq. 707.

Spesa per la costruzione - Il costo totale dell'edificio comprese le spese generali di sovrintendenza, di collaudo e le opere in economia (escluso solo il costo dell'area) è risultato di L. 109.866.114. - Le spese generali ammontano a L. 7.179.806, con un'incidenza del 6.59%. - Le opere in economia ammontano a L. 3.333.450 con un'incidenza del 3.06% sul totale.

Le riserve avanzate dalle ditte appaltatrici sono state liquidate dalla Commissione tecnica immobiliare in complessive lire L. 240.000, somma compresa pure essa nel costo totale anzidetto.

Il costo a mc. costruito, vuoto per pieno, si ottiene dividendo la spesa totale per il volume⁽²⁾ e di L. 7.004.- Il costo a vano nominale (cioè per il vano di 62 mc.) è di L. 434.069.

Collaudo: è stato eseguito dall'Ing.