



citazione privata, della quale risultò vincente la Impresa S.I.E. (Sindacato Imprese Toscane) con sede in Roma.

I lavori ebbero inizio il 25 novembre 1953, con la consegna del cantiere alla Impresa predetta.

I lavori speciali di rifinitura (l'esecuzione degli impianti di riscaldamento a termofone, bruciatori a nafta, arredamento Agenzia, ecc.) vennero affidati a Ditte specializzate.

- Ultimazione lavori - L'ultimazione è avvenuta il 17 settembre 1955.

- Sorveglianza ai lavori - È stata affidata all'ing. Edoardo Vivoli, di Frosinone, poi deceduto e quindi continuata dall'Ing. Guido Torini, Ingegnere Capo presso la Direzione Tecnica Immobiliare.

- Caratteristiche della costruzione - la fondazione è realizzata per mezzo di pozzi riempiti di muratura gettata a sacco. La struttura portante è in cemento armato, con solai misti; la copertura è parte a terrazza e parte a tetto. Le murature perimetrali esterne sono del tipo a cassa vuota. Le facciate sono rivestite con lastre di travertino fino al pianterreno.