

caluga di Bologna.

I lavori ebbero inizio in data 30 novembre 1954, con la consegna del cantiere alla Impresa predetta.

I lavori di completamento, di rifinitura (verniciatura, tinteggiatura, fornitura di infissi per porte e finestre, vetri, opere metalliche, ecc.), nonché l'esecuzione degli impianti tecnici (di riscaldamento a termosifone, igienico sanitario, elettrico, ecc.) saranno affidati a ditte specializzate, a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

Ultimazione dei lavori - L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 28 giugno 1956.

Sovrintendenza ai lavori - È stata affidata all'Ing. Alfredo Belluomini di Firenze.

Caratteristiche della costruzione - Si tratta di un complesso composto dal piano terreno (adibito a negozi), dell'annexato, e da sei piani più il seminterrato, serviti da due scale con relativi ascensori.

La costruzione è eseguita con gabbia portante in cemento armato, solari misti in laterizi e cemento armato, e coperta parte a terrazza e parte a tetto pure in cemento ar.