



inizialmente prevista, ma che successivamente si sono palesate assolutamente indispensabili.

Tali opere riguardano la verniciatura di tutte le opere in ferro e precisamente cancelli, ringhiere, serrande negozi e autorimesse; la tinteggiatura di tutte le sopraelevazioni dei lotti M-1-2; la ripresa di intonaco cadente sulle facciate esterne in misura assai superiore a quella prevista, perché all'atto dello scalfellamento dei tratti che si presentavano distaccati dalla sottostante muratura, altre vaste zone si sono rivelate in precarie condizioni da rendere indispensabile le demolizioni e le riprese.

Inoltre per la verniciatura delle avvolgibili e delle finestre, per le quali era prevista una sola applicazione di vernice (parte interna avvolgibili e parte esterna finestre) si è constatato durante l'esecuzione che per una migliore riuscita del lavoro e per una migliore protezione degli infissi era opportuno dare una seconda applicazione di vernice.

Si tenga presente che le caratteristiche climatiche della città, sita in pianura, vicino al