

to traccia a sistema sfilabile e sono completati dall'impianto di citofoni interno e con il portiere -

Consistenza dell'edificio - L'edificio comprende neopzi per complessivi mq. 144 e n. 11 luci di vetrina, comprende 11 uffici parte al piano seminterrato e parte al piano rialzato per complessivi mq. 245; n. 24 appartamenti di abitazione per totali mq. 2815 e n. 15 garage singoli -

Il volume nominale dell'edificio (volume fuori terra più metà dell'entroterra) è di mc. 19814.

Consuntivo di spesa - La spesa occorsa per i lavori di costruzione, compresa la somma riconosciuta all'Impresa principale a titolo di riserva, della quale si dirà in seguito, risulta di  $\text{L. } 229.681.460=$ .

Il totale dei lavori ammonta a  $\text{L. } 223.241.818$  (comprese le riserve riconosciute in  $\text{L. } 4.011.213=$ ); le spese per il progetto e per l'onorario del Sovrintendente Sono dell'importo di  $\text{L. } 330.488=$ .

Inoltre vi sono state le spese per gli allacciamenti ai servizi pubblici di acqua, luce e gas, l'imposta sui materiali da