

I pavimenti degli appartamenti sono in parchetti di legno rovere e in mattonelle di cotto alla fiorentina. I negozi sono pavimentati con marciapiedi.

L'edificio naturalmente è corredato da un impianto di riscaldamento centrale con bruciatori per nafta, di moderni impianti elettrici, telefoni e da due impianti di ascensori, ecc.

I negozi sono in numero di otto, gli appartamenti in numero di venti, di cui undici hanno le stanze distribuite in due piani, intercomunicanti per mezzo di scalette interne a ciascun appartamento.

Consistenza dell'edificio e spesa per la realizzazione. Nelle risultanze delle chiusure contabili e di collaudo è emerso che il volume dell'edificio è di mc. 14.385, maggiore perciò di mc. 1.135 al volume considerato in occasione degli stanziamenti. La spesa occorsa per la realizzazione di esso è stata di lire 240.426.112, di cui lire 222.938.792 per lavori e lire 17.487.320 per le spese generali.

L'eccedenza della somma occorsa