

di ceramica.

L'androne ha pavimenti in marmo e parzialmente rivestite in pietra travertino; le scale hanno gradini e pianerottoli in marmo bianco di Carrara.

Le facciate dell'edificio hanno una sovracolatura in travertino e per il resto sono intonacate e con contorni delle finestre in travertino.

Consistenza dell'edificio - Il volume fuori terra complessivo è di mc. 67113.

La superficie locabile degli appartamenti per 30 stanze utili complessive, più i servizi. La superficie dei negozi è di mq. 1108.

Costo della costruzione - Il costo della costruzione, comprese le spese di Sorveglianza e di collaudo, escluse solo le spese generali e il costo dell'area, è risultato di lire 69.079.672, che corrisponde ad un costo unitario di L. 10.245 a metro cubo, costruito vuoto per pieno.

Collaudo - È stato compiuto dall'ing. Lucio Costagli di Pisa. La Commissione Consultiva Immobiliare ha espresso parere favorevole all'approvazione del collaudo.