

locali, permette il disimpegno delle due scale, con un ingresso unico.

La parte destinata a cortile è stata sistemata a giardino.

Il costo complessivo dell'edificio, escluso il terreno e compreso l'ammontare delle spese generali risulta di L. 1.321.888, 57.

Ragguagliando il costo totale dell'edificio al volume, si ha il prezzo di L. 113, 57 per mc. vuoto per pieno, e quello di L. 15.150 per vano. Se si stacciasse l'importo delle spese generali, quelle di progetto, di imposta consumo per materiali da costruzione, e di sistemazione del giardino ammontanti rispettivamente a L. 122.877, 65 - L. 35.604, 54 - L. 49.903, 30 - L. 36.441, 10, complessivamente L. 244.856, 59 il costo dell'edificio scenderebbe a L. 99 a mc. e L. 13.200 a vano.

Nei suddetti importi è stato già tenuto conto delle svalutazioni e riduzioni ammontanti complessive L. 23.689, 99 che la Commissione di Collaudo ha ritenuto opportuno apportare in sede di collaudo alle varie forniture e lavori eseguiti.

L'ammontare delle spese generali è di L. 122.877, 65, pari al 6.40% cifra bene intonata