- Costo della costruzione - La spesa totale occorsa per la costruzione assomma a £ 272.062.360,-. Tutte le opere comprese in tale spesa sono state sottoposte al collaudo del quale si dirà in seguito.

Posteriormente all'ultimazione generale dello edificio sono stati effettuati alcuni lavori complementari, non compresi nella cifra sopra riportata, quali vetrate per l'androne, mobili per l'Agenzia generale I.N.A. e cristalli per vetrine per un importo complessivo di £ 2.074.286,=

Detti lavori complementari verranno perciò a suo tempo sottoposti in linea consuntiva alla Commissione Consultiva Immobiliare corredati con un certificato di regolare esecuzione.

Conseguentemente il costo totale dell'edificio sale da £ 272.062.366,- a £ 274.136.652,- per effetto dei lavori successivi all'ultimazione generale.

In tale somma definitiva di £ 274.136.652,- sono comprese le spese (generali) di sovraintendenza, di collaudo e di progettazione il cui ammontare complessivo è di £ 15.375.892,-.

Il costo unitario a metro cubo costruito, vuoto per pieno, è risultato perciò di £ 10.532.=

Rispetto allo stanziamento complessivo a disposizione della costruzione (260 milioni) si è dun-

Corporate Heritage & Historical Archive