

a' termini della Convenzione, ed ammontante a complessive L. 1.044.800, pari a L. 6,33 a mc. di costruzione, la suddetta cifra di L. 88,09 si riduce a L. 81,77 per ciascun mc.

Le spese di progettazione, direzione lavori, accenti ai collaudatori, ascende a L. 545.099,87 pari al 5,15%. Tale percentuale è comprensiva anche delle spese di progettazione, che usualmente si vuole fissare in ragione del 2%; in definitiva quindi le spese generali propriamente dette vengono a ridursi solo all'1,75%.

In corso di lavoro le varie Imprese iscrissero richieste di maggiori compensi per complessive L. 220.029,78. Le Commissioni di Collaudo, ciascuna per la parte di propria competenza, accolsero le suddette richieste per complessive L. 52.600, ed apportarono svalutazioni all'importo dei lavori eseguiti per complessive lire 43.455,68.

Riassumendo, la spesa complessiva è stata di:

Costruzioni principali e impianti accessori	L. 14.542.070,35
Spese di progettazione, di direzione generale	„ 545.099,85
Costo del terreno	
Costo totale, comprensivo del terreno	<u>L. 16.700.000,00</u>