

suddette proposte. -

g- Collando immobile di Novara -

Il Direttore generale che il Consiglio nell'adunanza del 24 aprile 1936 deliberò la costruzione in Novara - Via S. Giacomo - di un edificio per abitazioni, uffici e negozi.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'Arch. Giulio Gra, rivisto e modificato dal tecnico immobiliare - esso venne approvato dal Comune di Novara. -

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall'Impresa Sacciolì Anileto. La Sovrintendenza ai lavori è stata affidata all'Ing. Carlo Bongiovanni. L'epoca dell'esecuzione dei lavori - la consegna del terreno fu effettuata all'Impresa Sacciolì Dr. Anileto il 1° luglio 1937. -

I lavori ebbero inizio il giorno 1° luglio 1937 e furono il giorno 7 febbraio 1940 agli effetti amministrativi. - Praticamente nella primavera del 1939.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio nel mese di aprile 1939. -

È sempre utile per l'ulteriorità dei lavori: dal capitolo speciale venivano fissati giorni 400 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 5 agosto 1938. - Le spe