

parlamento, uffici, negozi, nonché a sede dell' Agenzia generale.

Il progetto della nuova costruzione fu redatto dall'ufficio progetti (arch. Quachini) del Servizio tecnico immobiliare.

Esso venne regolarmente approvato dal Comune di Rovigo.

Le strutture in cemento armato vennero progettate dall' Impresa Braucaloni & Chiarato di Rovigo vincitrice aggiudicataria dei lavori appaltati il 21/1/39, mentre la Sopravvedenza ai lavori è stata affidata all'ing. Tullio Silvestri di Rovigo.

Epoca di esecuzione dei lavori: la consegna del terreno fu effettuata all' Impresa il 6/2/39; quella dei lavori avvenne il 15/4/39 ed in pari data i lavori ebbero inizio. Essi furono ultimati il giorno 30/9/40.

L'entrata degli inquilini ebbe inizio il mese di marzo 1940.

Termine utile per l'ultimazione dei lavori: dal capitolato speciale venivano fissati giorni 390 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 30/5/40. Le speciali condizioni stagionali e del lavoro estenuarono a concedere proroghe per complessivi giorni 144.

La durata del lavoro fu effettivamente di circa mesi 18. Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato dei materiali e della mano d'opera.