

dal capitolato speciale numero fissati giorni 600 per l'esecuzione delle opere con scadenza al 9/4/40. Le speciali condizioni di mercato costrinsero a concedere all'Impresa principale proroghe per complessivi giorni 300. La durata del lavoro di rustico riuscì così di circa mesi 29.

Il lavoro si è svolto in condizioni difficili ed instabili del mercato ed in una regione nella quale l'attività bellica è stata particolarmente intensa, specie durante la guerra contro la Grecia. Per tali fatti le varie ditte fornitrici furono obbligate da circostanze avverse alle normali attività civili, a rallentare il ritmo dei lavori ed a chiedere maggiori compensi non previsti dai contratti. Anche questi naturalmente contribuirono al prolungamento del lavoro, perché quasi sempre diedero luogo a contestazioni, composte però bonariamente.

Descrizione del fabbricato: Esso comprende uno scantinato con 9 cantine per inguastieri, 15 vani per magazzini di negozi, grande bar-pasticceria con 10 vani, centrale termica con due carbonili, 3 ricoveri antiaerei (dei quali uno di uso pubblico) con complessivi 15 vani, cabina elettrica, locale per l'autoclave e 3 locali per macchinari aerei; un piano terreno con portico su due lati, 12 negozi con complessive 37 luci di