



3

spesa pari a lire 143.000.000.-

I lavori ebbero inizio nell'ottobre 1955 e durante lo svolgimento di essi si è dovuto far fronte ad una serie di imprevisti di costo assai più rilevante, quali:

- opere di smunamento;
opere di sottofondazione dell'edificio limitrofo sulla via Guicciardini;
- opere di sottofondazione e rafforzamento della proprietà limitrofa sulla via dello Sprone;
- particolari opere di rifinitura richieste dall'architettura di un edificio ricadente in zona artistica;
- maggiore cubatura rispetto a quella prevista (da mc. 12.000 a mc. 13.250 circa.)

In sede di consuntivo è risultato che il costo dell'edificio ammonterà complessivamente a lire 200.000.000.-, con una differenza di lire 57 milioni sul costo previsto nel febbraio 1954.

Di tale supero 20 milioni circa possono essere giustificati dalla maggiore