



nistraxione autorizzo l'acquisto, dalla Gestione Imprese Commerciali Immobiliari Finanziarie, di porzioni dell'immobile in Grosseto al Corso Carducci ed il conseguente accordo con la Banca Toscana per la regolare demolizione dell'immobile stesso, la costruzione di un nuovo edificio sull'area di risulta e la ripartizione proporzionale delle relative spese.

Nel maggio 1955 sulla scorta del progetto di massima predisposto dalla stessa Banca Toscana, il Consiglio di Amministrazione approvò lo stanziamento della spesa che avrebbe dovuto far carico all'Istituto per la realizzazione dell'intervento in oggetto, pari a L. 42.500.000.

Durante la realizzazione dell'opera si è dovuto provvedere alla esecuzione di un complesso di lavori non previsti, e più precisamente:

1. Totale demolizione e ricostruzione di n. 12 vani, date le loro precarie condizioni statiche e di cui era stato originariamente previsto il solo riordino;
2. opere speciali, quali vasche e pareti in c.a. per il convogliamento di acque del sottosuolo;
3. speciali solette di fondazione, impermeabilizzazione e sottomurazioni eseguite in conseguenza del contenimento delle stesse acque