



sostituzione dei sottopondi dei pavimenti resi inservibili dal transito dei carrelli passanti.

Appartengono alla seconda classe  
- creazione di stanze per i capi uffici con visuale sui saloni a mezzo di finestroni;  
- rimodernamento dell'ascensore montacarichi;  
- estensione del condizionamento d'aria in alcuni locali non previsto;  
- impianto di ventilazione negli spogliatoi.

Si acquiunge, infine, la necessita di eseguire le opere non tutte insieme, ma uno o due piani alla volta, per dare modo al centro di continuare a funzionare durante i lavori, e il carattere di estrema urgenza dato ai lavori stessi (si sono compiuti anche dei turni notturni) hanno costituito altri motivi per far salire le spese.

Per tutte le ragioni sopra esposte si ravvisa la necessita di un ulteriore stanziamento indispensabile per ultimare i lavori in corso, nella misura di lire 14 milioni.

Il Direttore Generale, vista la suesposta relazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare,